

【現場写真】

(機器設置状況)



(物損状況)



(ガス漏洩箇所)



⇒小型湯沸器の機器側接続部分（ねじ部分）よりガス漏洩（発泡液にて泡を確認）

(ガス接続部材（ゴム管口）の状況)



パッキンの未挿入を確認
(点線部にパッキンなし)



(応急措置状況)



⇒ゴム管およびガス接続部材（ゴム管口）を取り外し、使用禁止措置を実施

(復旧状況)



⇒強化ガスホースへ取り替えし、復旧完了