

【現場写真】

(機器設置状況)



(ガス漏洩箇所)



- ・ 小型湯沸器と強化ガスホースの接続部でガス漏れしており、強化ガスホースの接続部締め込みが緩い状態となっていることを確認。

(焼損状況)



- ・ 強化ガスホースの機器側接続部が一部焼損