

鉦山・附属施設点検項目

	点 検 項 目	確 認 欄
1	集積場（集積場点検項目参照）、鉦業廃棄物の埋立場、沈澱池などの崩壊・流出防止	
2	地表沈下・陥没・亀裂・地滑りの防止	
3	坑口及び旧坑口への雨水の流入防止	
4	坑内における排水施設の整備、湧水量の変化状況の把握	
5	露天掘採場の切羽、採掘跡、貯鉦場等の崩壊、流出防止	
6	露天掘採場における排水施設の整備	
7	鉦山道路の崩壊防止	
8	坑廃水処理施設の管理強化（特に電力供給と資材備蓄の強化）	
9	屋外配線、屋側配線の事故防止	
10	坑口閉そく箇所等の管理強化による出水事故防止	
11	応急資材の整備・確保、及び道路寸断時など事業場までの資材の代替運搬手段の確認	
12	停電時における発電機などの操作確認	
13	避難場所、退避場所の確認・周知	
14	各マニュアルなどの確認・遵守徹底	
15	緊急時における保安要員の確保及び監視の強化（特に夜間における緊急時体制の充実）	
16	緊急時の連絡体制の周知及び事故時の当支部への報告励行	